

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 001 -2026-G**

**APROBACIÓN PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°10, DE LA OBRA:  
“RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL  
CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA  
DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”**

San Juan de Miraflores, 5 de enero de 2026

**VISTOS:**

El Informe N°0170-2025-RD, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, de fecha 22 de diciembre de 2025 y el Memorando N°0322-2025-R, emitido por el Gerente de Proyectos, de fecha 30 de diciembre de 2025; así como la Carta N°0302-2025-CSA/YAM-RC presentada por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES; y la Carta N°163-2025-VCSA presentada por el CONTRATISTA; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N°10 de la Obra del Contrato N°2540012 y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante la Decisión Vinculante N°1 del 13 de agosto de 2025, la Junta de Resolución de Disputas declaró procedentes las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°02 por un total de 18 días calendario, fijando la culminación de la obra para el 9 de noviembre de 2025; y que, posteriormente, ELECTROPERU, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0119-2025-G del 5 de noviembre de 2025 y N°0121-2025-G del 6 de noviembre de 2025, declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°05 y N°06 por 26 y 27 días calendario, quedando definida la fecha de culminación de la obra para el 6 de diciembre de 2025;

Que, el 28 de noviembre de 2025, ELECTROPERU a través de la Resolución de Gerencia General N°0128-2025-G que autoriza la ejecución de la Prestación Adicional N°08; cuyo evento ha sido anotado por el CONTRATISTA en el Asiento N°1987 del cuaderno de obra del 29 de noviembre de 2025, con el cual manifiesta haber establecido el fin del hecho generador;

Que, el 03 de diciembre de 2025, dentro del plazo de quince (15) días tras la notificación de la Resolución de Gerencia General N°0128-2025-G, el CONTRATISTA remitió al SUPERVISOR la Carta N°163-2025-VCSA solicitando la Ampliación de Plazo N°10 por catorce (14) días calendario para la ejecución de los trabajos vinculados a las prestaciones adicionales relativas a las partidas del sistema de drenaje del campo deportivo; solicitud sustentada en la causal b) del artículo 197 del Reglamento, por haberse aprobado la Prestación Adicional de Obra N°08, razón por la cual el CONTRATISTA requiere dicho plazo para la ejecución de las partidas correspondientes;

Que, el 06 de diciembre de 2025, el SUPERVISOR remitió a ELECTROPERU a través de la Carta N°0302-2025-CSA/YAM-RC la solicitud de Ampliación de Plazo N°10 presentada por el CONTRATISTA, acompañada del Informe N°205-2025-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, concluyendo que la solicitud se originó en el RDI N°45, cuyas omisiones en el sistema de drenaje del campo deportivo generaron la necesidad del Adicional de Obra N°08, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N°0128-2025-G del 28 de noviembre de 2025, verificándose además su presentación conforme al procedimiento y plazo previsto en el artículo 198 del Reglamento; asimismo, tras el análisis técnico, determinó que el plazo de 20 días propuesto por el CONTRATISTA carecía de sustento técnico, estableciendo un plazo justificado de 12 días calendario aprobado por ELECTROPERU, y que la incorporación del Adicional N°08 en el Programa de Ejecución de Obra Vigente afectó la ruta crítica al depender la partida "Colocación de grass sintético" de su culminación, generando un desplazamiento de seis (6) días en la fecha de término de la obra, fijada en el 12 de diciembre de 2025, por lo que corresponde aprobar una ampliación de plazo de seis (6) días calendario;

Que, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, mediante Informe N°0170-2025-RD de fecha 22 de diciembre de 2025, luego de evaluar la solicitud del CONTRATISTA y el pronunciamiento del SUPERVISOR, concluyó que la única partida contractual afectada para la ejecución del Adicional N°08 es la partida 4.9.1.3.6 "Colocación de grass sintético"; asimismo, sobre la base del modelamiento efectuado por el SUPERVISOR al Programa de Ejecución de Obra Vigente, se determinó que la incorporación del referido adicional modificó la ruta crítica, generando una afectación real de seis (6) días calendario, razón por la cual corresponde aprobar parcialmente la

Solicitud de Ampliación de Plazo N°10 por dicho período, fijándose como nueva fecha de término de la obra el 12 de diciembre de 2025;

Que, conforme a los informes técnicos del SUPERVISOR y del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, la solicitud del CONTRATISTA se sustenta en la necesidad de contar con un plazo adicional para ejecutar las prestaciones adicionales aprobadas y en la afectación de la ruta crítica, configurándose la causal b) del artículo 197 y cumpliéndose el procedimiento del artículo 198 del Reglamento; por lo que corresponde aprobar parcialmente la ampliación de plazo por seis (06) días calendario, trasladándose la fecha de culminación al 12 de diciembre de 2025;

Que, con la conformidad del Gerente de Proyectos, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el visto bueno del Asesor Legal y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

#### **RESUELVE:**

**1°** Declarar parcialmente procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N°10 del Contrato N°2540012 de la Obra "Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica" formulada por VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. a través de la Carta N°163-2025-VCSA, debiéndose otorgar 06 días calendario de ampliación, quedando postergada la fecha de culminación de la obra del 06 de diciembre al 12 de diciembre de 2025.

**2°** Establecer que forma parte como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0170-2025-RD de fecha 22 de diciembre de 2025.

**3°** Disponer que como consecuencia de la ampliación de plazo N°10, el CONTRATISTA amplíe el plazo de las garantías que hubiere otorgado para la ejecución del Contrato N°2540012, de corresponder.

**4°** Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

**5°** Encargar al Gerente de Proyectos que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, el cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.