

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 002 -2026-G

**PROCEDENCIA PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°11, DE LA OBRA:
“RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL
CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA
DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”**

San Juan de Miraflores, 7 de enero de 2026

VISTOS:

El Informe N°0177-2025-RD de fecha 30 de diciembre de 2025, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Memorando N°00323-2025-R de fecha 31 de diciembre de 2025, emitido por el Gerente de Proyectos, la Carta N°0308-2025-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°165-2025-VCSA presentada por el CONTRATISTA; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N°11 de la Obra del Contrato N°2540012 y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro Ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante la Decisión Vinculante N°1 del 13 de agosto de 2025, la Junta de Resolución de Disputas declaró procedentes las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°02 por un total de 18 días calendario, fijando la culminación de la obra para el 9 de noviembre de 2025; y que, posteriormente, ELECTROPERU, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0119-2025-G del 5 de noviembre de 2025 y N°0121-2025-G del 6 de noviembre de 2025, declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°05 y N°06 por 26 y 27 días calendario, quedando definida la fecha de culminación de la obra para el 6 de diciembre de 2025;

Que, el 5 de diciembre 2025, se notificó al CONTRATISTA, la Resolución de Gerencia General N°0134-2025-G, que autoriza la ejecución de la Prestación Adicional N°09; cuyo evento ha sido anotado por el CONTRATISTA en el Asiento N°2042 del cuaderno de obra del 05 de diciembre de 2025, con el cual manifiesta haber establecido el fin del hecho generador

Que, el 6 de diciembre de 2025, y dentro del plazo de quince (15) días computado desde la notificación de la Resolución de Gerencia General N°0134-2025-G, el CONTRATISTA remitió al SUPERVISOR la Carta N°165-2025-VCSA, mediante la cual solicitó la Ampliación de Plazo N°11 por veinticinco (25) días calendario, a fin de ejecutar los trabajos vinculados a las prestaciones adicionales aprobadas; dicha solicitud se sustenta en la causal prevista en el literal b) del artículo 197 del Reglamento, al haberse aprobado la Prestación Adicional de Obra N°09, requiriendo, en consecuencia, un plazo adicional para la ejecución de las partidas correspondientes;

Que, el 15 de diciembre de 2025, el SUPERVISOR mediante Carta N°0308-2025-CSA/YAM-RC, adjuntando el Informe N°215-2025-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, remite a ELECTROPERU su opinión técnica respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N°11 por 25 días calendario, determinando que le corresponde al CONTRATISTA un reconocimiento de 10 días calendario, el pronunciamiento del SUPERVISOR se realizó dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes de presentada la solicitud de ampliación de plazo N°11, conforme a lo establecido en el artículo 198 del Reglamento;

Que, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, a través del Informe N°0177-2025-RD de fecha 30 de diciembre de 2025, luego de evaluar la solicitud del CONTRATISTA y el pronunciamiento del SUPERVISOR determinó que no existe afectación de la partida, 04.09.01.03.04 Sembrado de grass (al 90% de germinación), como erróneamente lo ha señalado el CONTRATISTA; por lo tanto, el SUPERVISOR contempló la afectación del programa de ejecución de obra vigente con la inclusión de las partidas y plazo del adicional de obra N°09 y determinó que es parcialmente procedente la ampliación de plazo por nueve (9) días calendario, quedando postergada la fecha de culminación de la obra del 6 de diciembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025;

Que, con la conformidad del Gerente de Proyectos, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el visto bueno del Asesor Legal (e) y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar parcialmente procedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N°11 del Contrato N°2540012 de la Obra “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” formulada por VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. a través de la Carta N°165-2025-VCSA, debiéndose otorgar 9 días calendario de ampliación, quedando postergada la fecha de culminación de la obra al 15 de diciembre de 2025.

2° Establecer que forma parte como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0177-2025-RD de fecha 30 de diciembre de 2025.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.