

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 005 -2026-G

DENEGATORIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N°12, DE LA OBRA: “RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”

San Juan de Miraflores, 23 de enero de 2026

VISTOS:

El Informe N.º0009-2026-RD de fecha 19 de enero de 2026, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e) y el Memorando N°0006-2026-R de fecha 21 de enero de 2026, emitido por el Gerente de Proyectos, la Carta N°003-2026-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°181-2025-VCSA presentada por la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo Parcial N°12 de la Obra del Contrato N°2540012, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante la Decisión Vinculante N°1 del 13 de agosto de 2025, la Junta de Resolución de Disputas declaró procedentes las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°02 por un total de 18 días calendario, fijando la culminación de la obra para el 9 de noviembre de 2025; y que, posteriormente, ELECTROPERU, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0119-2025-G del 5 de noviembre de 2025 y N°0121-2025-G del 6 de noviembre de 2025, declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°05 y N°06 por 26 y 27 días calendario, quedando definida la fecha de culminación de la obra para el 6 de diciembre de 2025;

Que, el 30 de diciembre de 2025, a través de la Carta N°181-2025-VCSA, el CONTRATISTA presenta al SUPERVISOR la solicitud de ampliación de plazo parcial N°12 por un total de 67 días calendario, por la causal de “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.”, según señala la imposibilidad de ejecutar partidas contractuales referida a los trabajos de cunetas y sus sucesoras, toda vez que los trabajos correspondientes a la Prestación Adicional N°11-Deductivo N°07 - Sistema de Drenaje Pluvial General, deben ser ejecutados de forma previa, para proceder a su ejecución posterior que, a su criterio, hace imposible su inicio hasta que no se culmine con dicho adicional;

Que, el CONTRATISTA sustenta su Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°12, manifestando haber cumplido con el registro del inicio de la circunstancia con los Asientos N°1753 y N°1754 del 28 de octubre de 2025, en cual comunica la circunstancia que le genera la imposibilidad de ejecutar trabajos del drenaje pluvial, debido a la ausencia de detalles constructivos, la falta de indicación de niveles y las incompatibilidades en los planos y a la falta de pronunciamiento respecto al Informe N°022-2025/VHZL/VCSA/ELECTROPERU y con el cierre de la circunstancia parcial con los Asientos N°2204 del 26 de diciembre de 2025 y Asientos N°2205 y N°2206 del 27 de diciembre de 2025; y precisando que ha sustentado y acreditado que la circunstancia no tiene fecha prevista de conclusión, aspectos que el SUPERVISOR ha observado en su pronunciamiento;

Que, el 7 de enero de 2026 (dentro de los 05 días hábiles siguientes de presentada la solicitud del CONTRATISTA), el SUPERVISOR remitió la Carta N°003-2026-CSA/YAM-RC, adjuntando el Informe N°001-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, en el cual evaluó la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°12 y concluyó su denegatoria por no cumplir con los requisitos y procedimientos indicados en el artículo 198 del reglamento, precisando que la anotación del inicio de la causal no se realizó de forma clara e inequívoca; asimismo, precisa que la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°12 no cumple con la condición esencial de indeterminación temporal, es decir que la circunstancia de atraso no tenga fecha prevista de conclusión, conforme a lo establecido en el numeral 198.6 del artículo 198 del Reglamento, al existir una circunstancia definida, con secuencia constructiva y plazo de ejecución determinado, lo cual desvirtúa la procedencia de una ampliación de plazo bajo la modalidad parcial;

Que, el 21 de enero de 2026, el Gerente de Proyectos de ELECTROPERU remitió el Memorando N°0006-2026-R, junto con el Informe N°0009-2026-RD emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e), en el cual concluye que, que el CONTRATISTA incumplió el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo establecido en el

Artículo 198 del Reglamento debiendo declarar la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo;

Que, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, ha determinado que la circunstancia de atraso alegada por el CONTRATISTA, referida a la supuesta falta de absolución de consultas y aclaraciones del sistema de drenaje pluvial y al pronunciamiento del Informe N°022-2025/VHZL/VCSA/ELECTROPERU, fue oportunamente atendida por el SUPERVISOR mediante Asiento N°1785 de fecha 31 de octubre de 2025, lo cual dio lugar a la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N°11 y del Deductivo Vinculante N°07 mediante Resolución de Gerencia General N°0145-2025-G del 24 de diciembre de 2025, verificándose que la circunstancia invocada había cesado y contaba con una fecha prevista de conclusión, por lo que no corresponde el otorgamiento de una ampliación de plazo de carácter parcial; que, asimismo, de la revisión del presupuesto del adicional se advierte la existencia de partidas contractuales de drenaje pluvial que no requerían la ejecución previa de dicho adicional, tales como replanteos, excavaciones y eliminación de material en cunetas, desvirtuándose la alegada imposibilidad real de ejecución; que, en consecuencia, y en concordancia con el pronunciamiento del SUPERVISOR, la solicitud de ampliación de plazo deviene en improcedente, al no acreditarse imposibilidad de ejecutar las partidas contractuales ni cumplirse con la condición de indeterminación temporal exigida por el numeral 198.6 del Reglamento;

Que, del análisis de la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°12, así como de los informes técnicos emitidos por el SUPERVISOR y el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e), se concluye que dicha solicitud no cumple con los requisitos procedimentales ni sustantivos previstos en el artículo 198 del Reglamento, toda vez que la circunstancia de atraso alegada fue oportunamente atendida y contó con una fecha cierta de conclusión, no se acreditó una imposibilidad real de ejecución de las partidas contractuales ni la afectación a la ruta crítica, y no se cumplió con el procedimiento formal para su tramitación; en consecuencia, al no configurarse una causal no imputable al CONTRATISTA ni los presupuestos exigidos para una ampliación de plazo de carácter parcial, corresponde denegar la solicitud presentada;

Con la conformidad del Gerente de Proyectos, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e) y el visto bueno del Asesor Legal (e) y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°12 presentada por el CONTRATISTA VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., en el marco del Contrato N°2540012, formulada por el CONTRATISTA a través de la Carta N°181-2025-VCSA del 30 de diciembre de 2025.

2° Establecer que forma parte como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0009-2025-RD de fecha 19 de enero de 2026.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos para que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.