

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 007 -2026-G

**PROCEDENCIA PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°13, DE LA OBRA:
“RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL
CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA
DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”**

San Juan de Miraflores, 26 de enero de 2026

VISTOS:

El Informe N°0011-2026-RD, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e) y el Memorando N°0007-2026-R, emitido por el Gerente de Proyectos, ambos de fecha 22 de enero de 2026; la Carta N°007-2026-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°182-2025-VCSA presentada por el CONTRATISTA; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N°13 de la Obra del Contrato N°2540012, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro Ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante la Decisión Vinculante N°1 del 13 de agosto de 2025, la Junta de Resolución de Disputas declaró procedentes las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°02 por un total de 18 días calendario, fijando la culminación de la obra para el 9 de noviembre de 2025; y que, posteriormente, ELECTROPERU, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0119-2025-G del 5 de noviembre de 2025 y N°0121-2025-G del 6 de noviembre de 2025, declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°05 y N°06 por 26 y 27 días calendario, quedando definida la fecha de culminación de la obra para el 6 de diciembre de 2025;

Que, el 24 de diciembre 2025, se notificó al CONTRATISTA, la Resolución de Gerencia General N°0145-2025-G, la cual autoriza la ejecución de la Prestación Adicional N°11 y Deductivo Vinculante N°07, cuyo evento ha sido anotado por el CONTRATISTA en los Asiento N°2197 y N°2198 del cuaderno de obra del 26 de diciembre de 2025, con el cual sostiene haber establecido el inicio y fin del hecho generador del atraso;

Que, el 29 de diciembre de 2025, el CONTRATISTA mediante Carta N°182-2025-CCSA presenta al SUPERVISOR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N°13 por 86 días calendario, argumentando que la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N°11 y el Deductivo Vinculante N°07, formalizada mediante Resolución de Gerencia General N°0145-2025-G y notificada el 24 de diciembre de 2025, constituye un hecho generador de atraso al incorporar actividades no previstas en el expediente técnico original, las cuales *—según su criterio—* deben ejecutarse previamente a determinadas partidas contractuales vinculadas a las cunetas pluviales, alterando la secuencia constructiva, modificando la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente e impactando la fecha de término contractual; en ese sentido, solicita la referida ampliación, aun cuando reconoce que el plazo propio del adicional aprobado es de veinte (20) días calendario, observación que ha sido formulada por la SUPERVISIÓN;

Que, el 8 de enero de 2026, el SUPERVISOR mediante Carta N°007-2026-CSA/YAM-RC, adjuntando el Informe N°003-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, remite a ELECTROPERU su opinión técnica respecto a la solicitud de Ampliación de Plazo N°13 por 86 días calendario, determinando que únicamente le corresponde al CONTRATISTA un reconocimiento de 39 días calendario;

Que, el CONTRATISTA en el análisis de su solicitud de ampliación de plazo N°13, señaló que el Expediente Técnico del Adicional N°11 y Deductivo Vinculante N°07 aprobado por ELECTROPERU contempla un plazo de 20 días calendario y que al insertarlo en el Programa de Ejecución de Obra Vigente (PEOV) genera *—según su interpretación—* un impacto en la ejecución que modificaría la ruta crítica y, en consecuencia, la fecha de término contractual. En ese marco, sostiene de manera errónea que las partidas de la prestación adicional que corresponde al sistema de drenaje pluvial deben ejecutarse de manera previa a la ejecución de las partidas contractuales de cunetas pluviales (trazo, excavaciones, y encofrados) y siguiendo la secuencia constructiva, se modifica la ruta crítica, determinando una ampliación de plazo de 86 días calendario, el cual ha sido observado por el SUPERVISOR;

Que, el SUPERVISOR en el marco del procedimiento previsto en el artículo 198 del Reglamento, mediante Carta N°007-2026-CSA/YAM-RC e Informe N°003-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, concluye que la Solicitud de Ampliación de Plazo N°13 resulta técnicamente procedente de manera parcial, al identificar como hecho generador del atraso la formulación del RDI N°36 del 21 de julio de 2025, cuya absolución dio origen a la Prestación Adicional de Obra N°11 aprobada mediante Resolución de Gerencia General N°0145-2025-G del 24 de diciembre de 2025, precisando que la solicitud fue presentada oportunamente y que la causal invocada se enmarca en el literal b) del artículo 197 del Reglamento; no obstante, advierte que el CONTRATISTA sobredimensiona el plazo requerido al incluir partidas no directamente afectadas ni sustentar adecuadamente la secuencia constructiva, por lo que, tras el modelamiento del adicional en el Programa de Ejecución de Obra Vigente considerando el plazo aprobado de veinte (20) días calendario, determina que el impacto real en la ruta crítica corresponde a una ampliación de treinta y nueve (39) días calendario, recomendando fijar como nueva fecha de término contractual el 13 de enero de 2026;

Que, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e) de ELECTROPERU, mediante Informe N°0011-2026-RD, reconoce que la Prestación Adicional de Obra N°11 y el Deductivo Vinculante N°07, aprobados por Resolución de Gerencia General N°0145-2025-G, tuvieron por finalidad subsanar omisiones del sistema de drenaje pluvial general, generando una afectación parcial en determinadas partidas contractuales vinculadas a cunetas; no obstante, sobre la base del Programa de Ejecución de Obra Vigente derivado de las ampliaciones N°05 y N°06, desvirtúa el planteamiento del CONTRATISTA respecto a la necesidad de ejecutar previamente el adicional para partidas no deducidas, al resultar técnicamente incorrecto, toda vez que varias partidas del adicional requieren la previa ejecución de partidas contractuales no afectadas; asimismo, advierte un error aritmético en la cuantificación efectuada por el SUPERVISOR, determinando que el impacto real en la ruta crítica corresponde a una ampliación de treinta y ocho (38) días calendario, razón por la cual concluye que corresponde aprobar parcialmente la Ampliación de Plazo N°13, ajustando el plazo contractual a las nuevas fechas determinadas;

Que, de conformidad con el artículo 197 del Reglamento, procede la ampliación del plazo contractual cuando, por causas ajenas a la voluntad del CONTRATISTA, resulta necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional de obra y dicha circunstancia modifica la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente; en ese sentido, conforme a los informes técnicos emitidos por el SUPERVISOR y el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e), se verifica que la solicitud formulada por el CONTRATISTA se origina en la ejecución de la Prestación Adicional de Obra aprobada por ELECTROPERU, configurándose la causal prevista en el literal b) del citado artículo, lo que sustenta la procedencia parcial de la ampliación de plazo;

Que, en mérito a lo expuesto, y considerando el análisis técnico efectuado por el SUPERVISOR, así como la evaluación realizada por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e), se concluye que la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N°11 ha generado una afectación real en la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente; no obstante, dicha afectación resulta menor a la solicitada por el CONTRATISTA, por lo que corresponde aprobar de

manera parcial la Ampliación de Plazo N°13, reconociéndose únicamente un plazo adicional de treinta y ocho (38) días calendario, conforme al impacto efectivamente acreditado;

Que, con la conformidad del Gerente de Proyectos, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (e) y el visto bueno del Asesor Legal (e) y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar PARCIALMENTE PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N°13 del Contrato N°2540012 de la Obra “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” formulada por VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. a través de la Carta N°182-2025-VCSA, debiéndose otorgar treinta y ocho (38) días calendario de ampliación, quedando postergada la fecha de culminación de la obra al 13 de enero de 2026.

2° Establecer que forma parte como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0011-2026-RD de fecha 22 de enero de 2026.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.