

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 009 -2026-G

**DENEGATORIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°14, DE LA OBRA:
“RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL
CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA
DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”**

San Juan de Miraflores, 2 de febrero de 2026

VISTOS:

El Informe N.º0014-2026-RD de fecha 26 de enero de 2026, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Memorando N°0010-2026-R de fecha 29 de enero de 2026, emitido por el Gerente de Proyectos (e), la Carta N°011-2026-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°012-2026-VCSA presentada por la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N°14 de la Obra del Contrato N° 2540012, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N°0144-2025-G, de fecha 24 de diciembre de 2025, ELECTROPERU aprobó la Prestación Adicional de Obra N°10 y el Deductivo Vinculante N°06, acto que fue comunicado y anotado por el propio CONTRATISTA en el cuaderno de obra mediante Asiento N°2194, de fecha 25 de diciembre de 2025;

Que, el 09 de enero de 2026, mediante Carta N°012-2026-VCSA, el CONTRATISTA presentó al SUPERVISOR la Solicitud de Ampliación de Plazo N°14 por setenta y cuatro (74) días calendario, invocando la causal prevista en el literal b) del artículo 197 del Reglamento, referida a la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra aprobada;

Que, mediante Carta N°011-2026-CSA/YAM-RC, recibida el 13 de enero de 2026, el SUPERVISOR remitió el Informe N°008-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, concluyendo que la Solicitud de Ampliación de Plazo N°14 debía ser denegada por haberse presentado fuera del plazo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento;

Que, conforme a lo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento, la solicitud de ampliación de plazo debe ser presentada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conclusión de la circunstancia invocada como causal, plazo que tiene carácter imperativo, preclusivo y de obligatorio cumplimiento;

Que, el 29 de enero de 2026, el Gerente de Proyectos (e) de ELECTROPERU remitió el Memorando N°0010-2026-R, junto con el Informe N°0014-2026-RD emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el cual determina que la circunstancia invocada por el CONTRATISTA concluyó con la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N°10 y el Deductivo Vinculante N°06, formalizada el 24 de diciembre de 2025, por lo que el plazo máximo para presentar la solicitud de ampliación de plazo vencía el 08 de enero de 2026;

Que, sin embargo, el CONTRATISTA presentó su solicitud de ampliación de plazo el 09 de enero de 2026, configurándose una presentación extemporánea, lo cual constituye un incumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 198 del Reglamento;

Que, del análisis de la Solicitud de Ampliación de Plazo N°14, así como de los informes técnicos emitidos por el SUPERVISOR y el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, se concluye que, en atención a la extemporaneidad verificada, la Solicitud de Ampliación de Plazo N°14 deviene en improcedente, resultando jurídicamente innecesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de la causal invocada;

Con la conformidad del Gerente de Proyectos (e), el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el visto bueno del Asesor Legal y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar IMPROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N°14 presentada por el CONTRATISTA VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., en el marco del Contrato N°2540012, formulada por el CONTRATISTA a través de la Carta N°012-2026-VCSA del 09 de enero de 2026.

2° Establecer que forma parte como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0014-2026-RD de fecha 26 de enero de 2026.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos para que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.



Firmado digitalmente por:
SUAREZ MENDOZA Edgardo
Miguel FAU 20100027705 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30/01/2026 19:35:01-0500



Firmado digitalmente por:
VARGAS SOTO Johnny
Armando FAU 20100027705 hard
Motivo: Subgerente de
Desarrollo de Proyectos
Fecha: 02/02/2026 10:48:30-0500



Firmado digitalmente por:
MINO JARA Cesar Agustin
FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Proyectos (e)
Fecha: 02/02/2026 16:26:55-0500