

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0012 -2026-G

PROCEDENCIA PARCIAL DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°15, DE LA OBRA: “RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”

San Juan de Miraflores, 10 de febrero de 2026

VISTOS:

El Informe N°0020-2026-RD, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Memorando N°0020-2026-R, emitido por el Gerente de Proyectos (e), de fecha 06 de febrero de 2026; la Carta N°019-2026-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°017-2026-VCSA presentada por el CONTRATISTA; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N° 15 de la Obra del Contrato N°2540012, y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro Ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, el 30 de diciembre 2025, se notificó al CONTRATISTA, la Resolución de Gerencia General N°0147-2025-G, la cual autoriza la ejecución de la Prestación Adicional N°12 y Deductivo Vinculante N°08, cuyo evento ha sido anotado por el CONTRATISTA en los Asiento N°2224 y N°2225 del cuaderno de obra del 30 de diciembre de 2025, con el cual sostiene haber establecido el inicio y fin del hecho generador del atraso;

Que, el 13 de enero de 2026, el CONTRATISTA mediante Carta N°017-2026-VCSA presenta al SUPERVISOR, la Solicitud de Ampliación de Plazo N°15 por 54 días calendario, argumentando que la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N°12 y el Deductivo Vinculante N°08, habría impactado la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra vigente;

Que, conforme al procedimiento establecido en el artículo 198 del Reglamento, el SUPERVISOR, mediante Carta N°019-2026-CSA/YAM-RC, remitió a ELECTROPERU el Informe N°018-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, en el cual concluye —*de manera errónea*— que correspondería aprobar una ampliación de plazo de 58 días calendario;

Que, el CONTRATISTA en el análisis de su solicitud de ampliación de plazo N°15, señaló que la Prestación Adicional de Obra N°12, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N°0147-2025-G, cuya notificación constituye —*según señala*— el hecho generador del atraso. Indica que dicha prestación impacta el programa de ejecución vigente al afectar partidas nuevas y contractuales sucesoras vinculadas al mobiliario y a la instalación de aparatos sanitarios, las cuales habrían adquirido carácter crítico; asimismo, sostiene que el plazo de 20 días aprobado por el SUPERVISOR resulta insuficiente al no considerar integralmente la cadena de suministro, concluyendo que el impacto real justifica una ampliación de 54 días calendario;

Que, el SUPERVISOR en el marco del procedimiento previsto en el artículo 198 del Reglamento, mediante Informe N°018-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN, identifica como hecho generador de la Ampliación de Plazo N°15 las precisiones solicitadas sobre las mesadas y su culminación con la aprobación del Adicional de Obra N°12 y Deductivo Vinculante N°08, sosteniendo que dicha aprobación alteró la secuencia constructiva y afectó la ruta crítica; no obstante, considera razonable el plazo de 20 días aprobado para el adicional y, tras modelarlo en el Programa de Ejecución de Obra Vigente, concluye —*de manera incorrecta*— que corresponde una ampliación de plazo de 58 días calendario, al vincular indebidamente el adicional con partidas que no guardan relación técnica directa;

Que, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos de ELECTROPERU, mediante Informe N°0020-2026-RD, confirma que la Prestación Adicional de Obra N°12 constituye sustento válido para la solicitud de ampliación de plazo; sin embargo, determina que el CONTRATISTA y el SUPERVISOR incurrieron en errores de cuantificación al considerar indebidamente afectadas partidas sin vinculación constructiva directa; en su análisis realizado concluye que solo la partida “Mesadas para cocina – módulo vivienda” impacta la ruta crítica, generando una afectación real de 33 días calendario, por lo que corresponde aprobar parcialmente la Ampliación de Plazo N°15 por dicho periodo, el cual queda subsumido en la Ampliación de Plazo N°13, manteniéndose como fecha de término contractual el 13 de enero de 2026;

Que, de conformidad con el artículo 197 del Reglamento, procede la ampliación del plazo contractual cuando, por causas ajenas a la voluntad del CONTRATISTA, resulta necesario un plazo adicional para la ejecución de una prestación adicional de obra y dicha circunstancia modifica la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente; en ese sentido, conforme a los informes técnicos emitidos por el SUPERVISOR y el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, se verifica que la solicitud formulada por el CONTRATISTA se origina en la ejecución de la Prestación Adicional de Obra aprobada por ELECTROPERU, configurándose la causal prevista en el literal b) del citado artículo, lo que sustenta la procedencia parcial de la ampliación de plazo;

Que, en mérito a lo expuesto, y considerando el análisis técnico efectuado por el SUPERVISOR, así como la evaluación realizada por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, se concluye que la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N°12 ha generado una afectación real en la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente; no obstante, dicha afectación resulta menor a la solicitada por el CONTRATISTA, por lo que corresponde aprobar de manera parcial la Ampliación de Plazo N°15, reconociéndose únicamente un plazo adicional de 33 días calendario, conforme al impacto efectivamente acreditado;

Que, con la conformidad del Gerente de Proyectos (e), el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el visto bueno del Asesor Legal y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar PARCIALMENTE PROCEDENTE la Solicitud de Ampliación de Plazo N°15 del Contrato N°2540012 de la Obra "Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica" formulada por VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. a través de la Carta N°017-2026-VCSA, debiéndose otorgar treinta y tres (33) días calendario de ampliación, precisando que dicha ampliación queda subsumida en la ampliación de plazo otorgada mediante la Resolución de Gerencia General N°0007-2026-G (Ampliación de Plazo N°13), manteniéndose como fecha de término vigente de la obra el 13 de enero de 2026.

2° Establecer que forma parte como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0020-2026-RD de fecha 29 de enero de 2026.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, de cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.