

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0017 -2026-G

DENEGATORIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°16, DE LA OBRA: “RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN EL DISTRITO DE QUICHUAS, PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”

San Juan de Miraflores, 25 de febrero de 2026

VISTOS:

El Informe N°0031-2026-RD de fecha 19 de febrero de 2026, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Memorando N°0033-2026-R de fecha 23 de febrero de 2026, emitido por el Gerente de Proyectos, la Carta N°027-2026-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°022-2026-VCSA presentada por la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N°16 de la Obra del Contrato N°2540012 y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro Ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante la Decisión Vinculante N°01 del 13 de agosto de 2025, la Junta de Resolución de Disputas declaró procedentes las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°02 por un total de 18 días calendario, fijando la culminación de la obra para el 09 de noviembre de 2025; asimismo, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0119-2025-G del 05 de noviembre de 2025 y N°0121-2025-G del 06 de noviembre de 2025, ELECTROPERU declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°05 y N°06 por 26 y 27 días calendario; y que, posteriormente, ELECTROPERU, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0001-2026-G del 05 de enero de 2026, N°0002-2026-G del 07 de enero de 2026 y N°0007-2026-G del 23 de enero de 2026, declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°10, N°11 y N°13 por 6, 9 y 38 días calendario, quedando definida la fecha de culminación de la obra para el 13 de enero de 2026;

Que, el CONTRATISTA en su solicitud de ampliación de plazo, manifiesta, de manera errada, haber cumplido con registrar el inicio de la circunstancia que determina la ampliación de plazo con la anotación en el Asiento N°1545 del 1 de octubre de 2025 y fin de la circunstancia con la anotación en los Asientos N°2324, N°2325 y N°2326 del 13 de enero de 2026, asimismo precisa haber sustentado la afectación de la ruta crítica y su cuantificación del atraso, aspectos que el SUPERVISOR ha observado en su pronunciamiento;

Que, el 28 de enero de 2026, dentro del plazo de quince (15) días del presunto fin de la circunstancia que determina la ampliación de plazo, el CONTRATISTA remitió al SUPERVISOR la Carta N°022-2026-VCSA solicitando la Ampliación de Plazo N°16 por sesenta y cinco (65) días calendario invocando la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.", según señala, por la imposibilidad de ejecutar partidas contractuales programadas correspondientes a: tanque cisterna subterráneo y cuarto de bombas y sus sucesoras que se encuentran en la ruta crítica y aquellas vinculadas a esta, debido a que a la fecha de su ejecución, se ven afectadas como consecuencia de la necesidad de ejecutar previamente la Prestación Adicional de Obra N°10 y Deductivo Vinculante N°06;

Que, conforme al artículo 198 del Reglamento, para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 197, el CONTRATISTA, debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos;

Que, el 05 de febrero de 2026, el SUPERVISOR remitió a ELECTROPERU a través de la Carta N°027-2026-CSA/YAM-RC la solicitud de Ampliación de Plazo N°16 presentada por el CONTRATISTA, acompañada del Informe N°029-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN; y que, tras su evaluación técnica, concluye que el CONTRATISTA no cumplió con lo estipulado en el artículo 198 del Reglamento, dado que la causal (circunstancia) de inicio y de fin de la solicitud de ampliación no se han realizado de manera clara e inequívoca ni mucho menos se ha seguido el procedimiento reglamentario y que no existió imposibilidad alguna para ejecutar las partidas contractuales debido a la supuesta necesidad previa de ejecutar el Adicional N°10;

Que, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, mediante Informe N°0031-2026-RD, y sobre la base del análisis y pronunciamiento emitido por el SUPERVISOR, determina que la Solicitud de Ampliación de Plazo N°16 deviene en improcedente y corresponde denegarla, toda vez que el CONTRATISTA incumplió el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento, al no haber registrado de manera clara e inequívoca el inicio y el fin de la circunstancia de atraso —*atribuyendo como inicio la absolución del RDI N°32 notificada mediante Carta N°0290-2025-RD y su presunta extemporaneidad, y como fin la ejecución previa de los trabajos del Adicional de Obra N°10*—, tratándose de hechos distintos que no configuran una única circunstancia continua; asimismo, no se acreditó una imposibilidad real de ejecución ni la afectación de la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente, la cuantificación del plazo solicitado carece de sustento técnico, y se advierte que la solicitud reitera una causal previamente invocada vinculada al mismo hecho generador, sin configurarse una circunstancia nueva que habilite un pronunciamiento favorable;

Que, conforme a los informes técnicos emitidos por el SUPERVISOR y el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, la solicitud de ampliación de plazo presentada por el CONTRATISTA no cumplió con el procedimiento establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento, toda vez que no se registró de manera clara e inequívoca el inicio y el fin de la circunstancia de atraso, no se acreditó la afectación de la ruta crítica del Programa de Ejecución de Obra Vigente, ni se sustentó técnicamente la cuantificación del plazo solicitado; en consecuencia, corresponde declarar improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N°16;

Con la conformidad del Gerente de Proyectos, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el visto bueno del Asesor Legal y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N°16 presentada por el CONTRATISTA VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., en el marco del Contrato N°2540012.

2° Establecer que forma parte integrante como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0031-2026-RD de fecha 19 de febrero de 2026.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos para que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, dé cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.