

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0018 -2026-G

**DENEGATORIA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°17, DE LA OBRA:
“RECUPERACIÓN DEL CAMPAMENTO QUICHUAS DE LA PRESA TABLACHACA DEL
CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO UBICADO EN EL DISTRITO DE QUICHUAS,
PROVINCIA DE TAYACAJA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”**

San Juan de Miraflores, 25 de febrero de 2026

VISTOS:

El Informe N°0032-2026-RD de fecha 20 de febrero de 2026, emitido por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Memorando N°0034-2025-R de fecha 23 de febrero de 2026, emitido por el Gerente de Proyectos, la Carta N°028-2026-CSA/YAM-RC presentado por la Supervisión de obra CONSORCIO SUPERVISOR ARES y la Carta N°023-2026-VCSA presentada por la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.; documentos mediante los cuales se solicita y sustenta la Ampliación de Plazo N°17 de la Obra del Contrato N°2540012 y;

CONSIDERANDO:

Que, el 10 de febrero de 2025, ELECTROPERU S.A. (en adelante ELECTROPERU) y la empresa VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., (en adelante el CONTRATISTA) suscribieron el Contrato N°2540012 para la ejecución de la Obra: “Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro ubicado en el distrito de Quichuas, provincia de Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 13 100,758.85 (trece millones cien mil setecientos cincuenta y ocho con 85/100 soles) y con un plazo de ejecución de 240 días calendario, bajo el sistema de Suma Alzada. La fecha de inicio de los trabajos fue el 25 de febrero de 2025 y quedó establecida la fecha de término contractual de obra para el 22 de octubre de 2025; contrato que fue suscrito bajo el ámbito del T.U.O. de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante, “Ley”); y cuando se haga referencia al Reglamento deberá entenderse al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°344-2018-EF y modificatorias (en lo sucesivo, “Reglamento”);

Que, el 12 de abril de 2024, ELECTROPERU y el CONSORCIO SUPERVISOR ARES, (en adelante el SUPERVISOR), suscribieron el Contrato N°2440026 para la ejecución del “Servicio de Consultoría para la Supervisión, Recepción y Liquidación de la Obra Recuperación del Campamento Quichuas de la Presa Tablachaca del Centro de Producción Mantaro Ubicado en distrito de Quichuas, provincia Tayacaja y departamento de Huancavelica” por un monto total de S/ 982,538.59 (novecientos ochenta y dos mil quinientos treinta y ocho con 59/100 soles), con un plazo de ejecución de 435 días calendario. La fecha de inicio del servicio fue el 25 de febrero de 2025, siendo la fecha de término del servicio el 5 de mayo de 2026;

Que, mediante la Decisión Vinculante N°1 del 13 de agosto de 2025, la Junta de Resolución de Disputas declaró procedentes las Ampliaciones de Plazo N°01 y N°02 por un total de 18 días calendario, fijando la culminación de la obra para el 9 de noviembre de 2025; asimismo, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0119-2025-G del 5 de noviembre de 2025 y N°0121-2025-G del 6 de noviembre de 2025, ELECTROPERU declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°05 y N°06 por 26 y 27 días calendario; y que, posteriormente, ELECTROPERU, mediante las Resoluciones de Gerencia General N°0001-2026-G del 5 de enero de 2026, N°0002-2026-G del 7 de enero de 2026 y N°0007-2026-G del 23 de enero de 2026, declaró parcialmente procedentes las Ampliaciones de Plazo N°10, N°11 y N°13 por 6, 9 y 38 días calendario, quedando definida la fecha de culminación de la obra para el 13 de enero de 2026;

Que, el CONTRATISTA en su solicitud de ampliación de plazo, manifiesta, de manera errada, haber cumplido con registrar el inicio de la circunstancia que determina la ampliación de plazo con la anotación en los Asientos N°1753 y N°1754 del 28 de octubre de 2025 y fin de la circunstancia con la anotación en los Asientos N°2327 y N°2328 del 14 de enero de 2026; asimismo precisa haber sustentado la afectación de la ruta crítica y su cuantificación del atraso, aspectos que el SUPERVISOR ha observado en su pronunciamiento;

Que, el 28 de enero de 2026, dentro del plazo de quince (15) días del presunto fin de la circunstancia que determina la ampliación de plazo, el CONTRATISTA remitió al SUPERVISOR la Carta N°023-2026-VCSA solicitando la Ampliación de Plazo N°17 por setenta y seis (76) días calendario invocando la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.", según señala, por la imposibilidad a dicha fecha de ejecutar partidas contractuales referida a los trabajos de cunetas y sus sucesoras, toda vez que los trabajos correspondientes a la Prestación Adicional N°11-Deductivo N°07 -Sistema de Drenaje Pluvial General, deben ser ejecutados de forma previa;

Que, conforme al artículo 198 del Reglamento, para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 197, el CONTRATISTA, debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectado o no cumplidos;

Que, el 05 de febrero de 2026, el SUPERVISOR remitió a ELECTROPERU a través de la Carta N°028-2026-CSA/YAM-RC la solicitud de Ampliación de Plazo N°17 presentada por el CONTRATISTA, acompañada del Informe N°030-2026-ARQ.OAAD-SUPERVISIÓN; y que, tras su evaluación técnica, concluye que el CONTRATISTA no cumplió con el artículo 198 del Reglamento, dado que la causal(circunstancia) de inicio y de fin de la solicitud de ampliación no se han realizado de manera clara e inequívoca ni mucho menos se ha seguido el procedimiento reglamentario y que no existió imposibilidad alguna para ejecutar las partidas contractuales debido a la supuesta necesidad previa de ejecutar el Adicional N°11;

Que, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, mediante Informe N°0032-2026-RD, en base al análisis y pronunciamiento del SUPERVISOR, determina que la solicitud

de ampliación de plazo N°17 deviene en improcedente, debiendo denegarse, toda vez que el CONTRATISTA incumplió el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento al haber incumplido con realizar el registro del inicio de la circunstancia de atraso (*circunstancia invocada: la falta de pronunciamiento de la supervisión y/o entidad al Informe N°022-2025/VHZL/VCSA/ELECTROPERU y/o ausencia de detalles constructivos, falta de indicación de niveles y presencia de inconsistencias de los elementos representados en los planos correspondientes al sistema de drenaje pluvial general.*) y registro del fin de la circunstancia de atraso (*circunstancia invocada: culminación de las partidas del Adicional N°11*), de forma clara e inequívoca, puesto que dichos asientos de cuaderno de obra versan sobre circunstancias distintas. Asimismo, por no haber demostrado la afectación de la ruta crítica, y no sustentar fehacientemente la cuantificación del plazo solicitado; razón por la cual, ratifica la postura de la SUPERVISIÓN declarando la solicitud como improcedente por incumplimiento de lo estipulado en el artículo 198 del Reglamento;

Que, conforme a los informes técnicos del SUPERVISOR y el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, la solicitud del CONTRATISTA no cumplió con el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo establecido en el numeral 198.1 del artículo 198 del Reglamento, puesto que no cumplió con registrar el inicio de y fin de la circunstancias de forma clara e inequívoca ni demostró la afectación de la ruta crítica ni mucho menos sustentó la cuantificación del plazo solicitado; por lo que corresponde declarar improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo N°17;

Con la conformidad del Gerente de Proyectos, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el visto bueno del Asesor Legal y en uso de las facultades que le confiere la normatividad;

RESUELVE:

1° Declarar IMPROCEDENTE la Ampliación de Plazo N°17 presentada por el CONTRATISTA VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., en el marco del Contrato N°2540012.

2° Establecer que forma parte integrante, como anexo y motiva la presente resolución el Informe N°0032-2026-RD de fecha 20 de febrero de 2026.

3° Disponer que se notifique al contratista VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A., y a la Supervisión de Obra, para su conocimiento y cumplimiento la presente resolución y sus Anexos.

4° Encargar al Gerente de Proyectos para que, a través del Subgerente de Desarrollo de Proyectos, en su calidad de administrador del contrato, dé cumplimiento a la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.