

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		54,339,551	45,356,041	1,047,388	1,073,622	1,073,622	838,738	899,675	899,675	83.80	1.98
PROYECTOS DE INVERSION		28,801	6,498,747		0	0	0	0	0		.00
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Rio Pachacayo	142936	8,475	6,100,747		0	0	0	0	0		.00
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha	254402	0	195,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución	No	0	170,000		0	0	0	0	0		.00
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari (Abascocha) 2da. Etapa	51721	20,326	33,000		0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		54,310,750	38,857,294	1,047,388	1,073,622	1,073,622	838,738	899,675	899,675	83.80	2.32
Reposición de Componentes Mecánicos para Turbinas C.H. Restitución (4 Unid)		27,373	11,931,354		0	0	0	0	0		.00
Optimización de la Instrumentación Complementaria en Zonas Inestables		152,061	4,148,412		0	0	0	0	0		.00
Optimización del Sistema de Monitoreo de las Instalaciones de Electroperu		0	604,773		0	0	0	0	0		.00
Reposición del Sistema de Agua Potable para el Centro de Producción Mantaro		0	1,751,357		0	0	0	0	0		.00
Reposición de 85 Medidores Electrónicos Multifunción de Potencia y Energía para la Gerencia Comercial		0	1,857,400		0	0	0	0	0		.00
Estudio Mantenimiento Integral Mantaro		5,987,047	1,794,338		26,234	26,234	0	26,836	26,836	102.29	1.50
Rehabilitación del Canal de Demasía de la Presa Hueghue		0	1,300,892	0	0	0	0	0	0		.00
Rehabilitación de la Presa Hueghue		0	803,683	0	0	0	0	0	0		.00
Inspección para la Rehabilitación del Túnel de Aducción del Complejo Hidroeléctrico Mantaro		7,076,876	787,664	787,664	787,664	787,664	759,317	759,317	759,317	96.40	96.40
Optimización del Sistema de Gestión Electrónica de Archivos y Documentos de Electroperu		0	624,962	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Transformadores de Servicios Auxiliares en la C.H. SAM, S.E. Campo Armiño y Presa		0	689,054	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Tubería de Purga Ventana N° 4 en la C.H. SAM		0	819,948	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Mobiliario de Oficina para los Módulos de la Sede Lima		0	488,789	0	0	0	0	0	0		.00
Optimización del Sistema de Control y Adquisición de Datos de Electroperu		0	645,100	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición del Sistema de Supervisión y Control de Lagunas Reguladas del Complejo Mantaro		0	474,705	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición e Instalación de Celdas de 10 Kv para la Sub Estación Campo Armiño y Presa Tablachaca		0	442,219	0	0	0	0	0	0		.00
Optimización del Sistema de Radiocomunicaciones en el Centro de Producción Mantaro		0	342,153	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Dataloggers, Instalación, Integración de Sensores y Puesta en Marcha de las Estaciones Remotas del Sistema Hidrometeorológico Mantaro		0	876,349	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Centro de Producción Mantaro		38,579,238	2,590,232	0	0	0	0	34,101	34,101		1.32

**Gastos de Capital**

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 10:58:52 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.7E

(C52582204-

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Reposición o Rehabilitación Equipos Menores Centro de Producción Tumbes		2,249,103	825,761	0	0	0	0	0	0	0	.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Comercial		0	720,476	0	0	0	0	0	0	0	.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Informática		72,401	803,261	211,825	211,825	211,825	79,421	79,421	79,421	37.49	9.89
Reposición o Rehabilitación de Equipos Sede Lima		166,651	398,705	47,899	47,899	47,899		0	0	.00	.00
Optimización del Servicio SAP a SAP HANA		0	977,579	0	0	0	0	0	0	0	.00
Transformadores monofásicos de 40 MVA para la C.H. SAM		0	1,638,636	0	0	0	0	0	0	0	.00
Servicio de cambio de interruptores 245 Kv en las líneas L-2218, L-2220, L-2203 Y L-2204 de la Subestación Campo Armiño		0	519,492	0	0	0	0	0	0	0	.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>54,339,551</b>	<b>45,356,041</b>	<b>1,047,388</b>	<b>1,073,622</b>	<b>1,073,622</b>	<b>838,738</b>	<b>899,675</b>	<b>899,675</b>	<b>83.80</b>	<b>1.98</b>