

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
				ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES			42,771,204	22,463,553	3,081,778	9,649,378	18,557,326	4,284,916	12,127,864	30,767,319	165.80	136.97
PROYECTOS DE INVERSION			409,899	6,975,720	1,825,501	3,911,535	4,379,290	171,600	187,476	201,688	4.61	2.89
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha	PIP	2405620	0	0	0	0	0	0	0	0		
Obra creación de Campamento Quichuas	PIP	88436	409,899	6,975,720	1,825,501	3,911,535	4,379,290	171,600	187,476	201,688	4.61	2.89
Ampliación Capacidad Regulada Presa Huaylacancha	PIP		0	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hídrico Subcuenca Río Vilca Tanserococha y Tipicocha	PIP	109025	0	0	0	0	0	0	0	0		
Afianzamiento Hídrico Subcuenca Río Pachacayo Paucará, Llacsá y Huarmicocha	PIP	109032	0	0	0	0	0	0	0	0		
Recuperación Sistema de Generación C.H. SAM y RON	PIP		0	0	0	0	0	0	0	0		
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			42,361,305	15,487,833	1,256,277	5,737,843	14,178,036	4,113,316	11,940,388	30,565,631	215.58	197.35
Componentes mecánicos para turbinas CH RON			0	0	0	0	0	0	31,185	31,185		
Servicio de montaje de semibobinas generadores G1 y G2 de la C.H. SAM	OTROS NL		1,522,660	0	0	0	0	0	0	0		
Renovación de embalse en el Centro de Producción Mantaro, distrito de Quichuas, provincia Tayacaja, departamento Huancavelica	IREH	2445950	9,109,687	1,156,897	0	56,209	1,156,897	387,572	1,402,580	4,410,927	381.27	381.27
Licencias	OTROS NL		804,791	995,145	0	732,593	985,399	0	337,948	606,035	61.50	60.90
Adquisición e Instalación de Electrobomba Vertical para Evacuación de Pozas de Drenaje de Refrigeración C.H. RON	OTROS NL		0	357,770	0	0	357,770	0	0	0	.00	.00
Obra Mantenimiento e Implementación de los Sistemas de Tratamiento de Agua para el Centro de Producción Mantaro.	OTROS NL		0	8,000	0	0	8,000	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Maquinas de Soldar Electricas para el Centro de Produccion Mantaro.	OTROS NL		11,516	0	0	0	0	0	0	0		
Intervenciones IOARR Presa Tablachaca.	OTROS NL		0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de Plantillas con Perfiles Hidráulicos para los Rodetes de la C.H. SAM.	OTROS NL		126,907	0	0	0	0	0	0	0		
Metodología - Implementación BIM en proyecto piloto de ELECTROPERU S.A.	OTROS NL		0	353,275	5,600	105,576	342,075	25,575	25,575	25,575	7.48	7.24
Servicio de Formulación del Plan de Gobierno Digital de ELECTROPERU S.A.			8,300	0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación del Sistema Contraincendios.	OTROS NL		52,973	294,579	4,757	4,757	125,730	1,500	9,070	146,367	116.41	49.69
Construcción de Relleno Sanitario para residuos genéricos no peligrosos; en el CPM en la localidad Quichuas, distrito de Colcabamba, provincia Tayacaj	LOPT	2436910	0	871,700	5,610	182,316	868,590	0	0	0	.00	.00
Intervenciones Prioritarias en las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución.	OTROS NL		0	315,681	315,681	315,681	315,681	4,500	13,500	314,652	99.67	99.67
Estudio Revaluación del Derrumbe 3.	OTROS NL		0	188,435	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición e Instalación de un Sistema de Medición de Energía para las C.H. SAM y RON.	OTROS NL		690,380	0	0	0	0	0	0	0		
Construcción de Relleno Sanitario para residuos genéricos no peligrosos; en el CPM Campo Armiño distr. de Colcabamba, prov. Tayacaja, depto. Huancaveli	LOPT	2436664	641,222	314,155	0	10,169	314,155	12,374	15,914	385,253	122.63	122.63

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023				
				ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Módulo de entrada, salida y controlador de tensión MAC01 para RON (2)	OTROS NL			77,000	77,000	77,000	77,000	0	0	0	.00	.00
Suministro e instalacion de compuerta hidraulica en la Presa Hueghue.	OTROS NL			72,945	0	0	72,945	0	0	0	.00	.00
Readecuación de la infraestructura del COS.	OTROS NL			70,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Dispositivos combinados de entrada y salida CIO - rep. sistema de excitacion (2).	OTROS NL			51,590	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Celda metalcad de 10kv para salida de transformador servios auxiliares.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Dispositivo de interfaz de control del convertidor CCI - rep. sistema de excitacion (2).	OTROS NL			46,200	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Equipos informáticos para automatización para S.E. CTT.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Homos para calibración de PT100 - equipos para mantenimiento eléctrico.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Escalera para dique Presa Tablachaca.	OTROS NL			40,042	0	0	40,042	46,712	46,712	46,712	116.66	116.66
Maquina de fotocheks para el personal.	OTROS NL			37,600	0	0	37,600	0	0	0	.00	.00
Equipo limpiador industrial neumático de interior de tubos.	OTROS NL			36,306	0	36,306	36,306	0	0	0	.00	.00
Calibrador de procesos.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Analizador de impedancia de baterías.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Mangueras hidraulicas para gruas limpiarreas de obra de toma presa tablachaca.	OTROS NL			463,852	0	0	463,852	0	0	435,936	93.98	93.98
Torre de trabajo móvil / fija de aluminio 1.79 m x 0.75 m y h=1.5 m.	OTROS NL			19,728	0	0	19,728	0	0	0	.00	.00
Pararrayo (6 unid).	OTROS NL			17,100	0	17,100	17,100	0	0	0	.00	.00
Medidor de flujo portátil.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Manómetros de comprobación.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Panel solar (6 unid).	OTROS NL			8,520	0	8,520	8,520	0	0	0	.00	.00
Pinza miliamperimetrica y amperimetrica.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Bomba de prueba hidráulica (aceite).	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Fuente de salida variable 0 ¿ 200 vdc, 3kw.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Suministro e instalacion de transformadores monofasicos de 40 MVA para SAM (6).	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Reguladores de tensión y sistema de excitación de la C.H. SAM.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Ejecución del Proyecto - Intervenciones OYM.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Suministro e instalacion de anillos colectores excitación generadores de RON (4).	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Suministro e instalacion de tableros de fuerza en Presa Tablachaca.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Suministro e instalacion de tableros de control para Presa Tablachaca.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Suministro e instalacion valvulas compuerta 500 DN de vent. N° 03 y N° 04 del CPM.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
Equipo de prueba de nucleo magnetico degeneradores de potencia.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	.00	.00

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C05181710-

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 5:18:05 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2022	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					
				ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Escaner laser terrestre para monitoreo de presas sistema regulado lagunas.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0	0		
Suministro e implantacion de un sistema de monitoreo automat. derrumbes N° 1,2,3,4,8 zonas de Laria ¿ Pichaca.	OTROS NL			0	0	0	0	323,729	323,729	323,729			
Implementacion de medicion de sólidos en suspensión al entorno de Presa Tablachaca	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0			
Sistema de inclinómetro digital.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0			
Desarrollo e instalación del sistema de información para la supervisión de los clientes, la hidrología y la producción de ELECTROPERU S.A.. en el SEIN	OTROS NL			26,325	0	0	26,325	0	0	0	.00	.00	
Suministro e instalacion de sensor de posicion de compuerta radial en Presa Tablachaca.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0			
Regulador de velocidad digital para C.H. SAM.			0	0	0	0	0	0	0	0			
Reguladores de tensión y sistema de excitación de la C.H. SAM.			0	0	0	0	0	0	0	0			
Ejecución del Proyecto - Intervenciones OYM			0	0	0	0	0	0	0	0			
Equipos de Computo Empresas bajo el ambito de FONAFE	OTROS NL			349,466	0	0	0	0	0	0			.00
Modulos de comunicacion y de control del sistema de excitacion de los generadores de la C. H. SAM.	OTROS NL			0	0	0	0	0	257,003	257,003			
Equipos de comunicaciones Switch core, distribución y de acceso.	OTROS NL			0	0	0	0	0	0	0			
Implementacion de Infraestructura Modular				0	0	0	0	483,051	720,097	992,333			
INVERSION FINANCIERA			170,000,000	240,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	.00	.00	
Inversion Financiera			170,000,000	240,000,000	50,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	.00	.00	
OTROS			35,876,130	36,000,000	3,000,000	9,000,000	27,000,000	0	0	0	.00	.00	
Dividendos año anterior			0	0	0	0	0	0	0	0			
Inversiones en Opciones DS 022-2018-EM			35,876,130	36,000,000	3,000,000	9,000,000	27,000,000	0	0	0	.00	.00	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			248,647,334	298,463,553	56,081,778	118,649,378	145,557,326	4,284,916	12,127,864	30,767,319	21.14	10.31	