

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		45,446,552	93,104,235	3,607,217	12,771,826	25,020,754	5,909,842	14,769,582	26,682,502	106.64	28.66
PROYECTOS DE INVERSION		20,293,678	22,588,648	1,036,366	4,691,995	7,749,872	1,421,475	5,077,104	8,134,981	104.97	36.01
PROYECTO INTEGRAL EMBALSE TABLACHA	4940	12,780,409	17,508,805	993,443	4,627,300	7,267,048	1,371,562	5,005,419	7,645,167	105.20	43.66
INSTALACIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA DE QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN ASOCIADO SANTA ANA, LA CONVENCION,	NO	2,460,844	849,625	6,700	13,115	361,575	9,322	15,737	364,197	100.73	42.87
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA ALTA RIO PACHACAYO	142936	72,389	31,000	0	0	0	0	0	0		.00
NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL CPM	92237	10,064	2,100,881	0	10,693	15,194	0	10,693	15,194	100.00	.72
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CPM	2777	10,542	1,197,049	0	0	4,774	0	0	4,774	100.00	.40
MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS INTERNOS PRESA TABLACHACA	NO	0	129,047	0	0	0	0	0	0		.00
AFIANZAMIENTO HIDRICO CUENCA MEDIA PACHACAYO Y SUB CUENCA RIO HUARI	51721	4,916,645	400,548	0	4,664	63,981	4,368	9,032	68,349	106.83	17.06
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE LIMA	201205	0	5,000	0	0	0	0	0	0		.00
AMPLIACIÓN S.E. CHARÁN 30 MVA 60/33/10kV	NO	0	143,077	0	0	1,077	0	0	1,077	100.00	.75
MEJORAMIENTO CAMPAMENTO QUICHUAS PRESA TABLACHACA	NO	0	193,616	36,223	36,223	36,223	36,223	36,223	36,223	100.00	18.71
AFIANZAMIENTO HIDRICO PRESA CHILICOCHA	254402	271	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
OTROS	NO	42,514	0	0	0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		25,152,874	70,515,587	2,570,851	8,079,831	17,270,882	4,488,367	9,692,478	18,547,521	107.39	26.30
OVERHAUL 36,000 HORAS GRUPOS MAK C.T. TUMBES		5,016,147	8,940,677	0	0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA MEJORADO DE COJINETES DE EMPUJE PARA LOS GRUPOS DE LA C.H. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO (SP 20060189)			8,252,300	0	0	0	0	0	0		.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN REGULADOR DE TENSION Y EXCITATRIZ DE LOS GENERADORES C.H. RON Y SUPERVISIÓN (SP 20120382)		953,019	3,549,379	0	3,000,230	3,000,230	0	3,000,230	3,000,230	100.00	84.53
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBAS PARA REFRIGERACIÓN CIRCUITO ABIERTO C.H. RON (SP 20120096)		0	4,429,419	0	0	606,583	1,094,189	1,094,189	1,700,772	280.39	38.40
SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Y LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LA SUBESTACIÓN CAMPO ARMINO		0	4,038,134	0	94,254	157,498	0	94,254	157,498	100.00	3.90
ADQUISICIÓN Y SUPERVISIÓN DE NUEVO SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL COMPLEJO MANTARO (N° 142862 Y 143851)		3,949,601	3,091,980	509,590	1,337,971	1,408,085	499,263	1,327,644	1,397,757	99.27	45.21
ADQUISICIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y SUPERVISIÓN SISTEMA LIMPIAREJAS TOMA PRESA TABLACHACA (SP 20130055)		4,562,814	10,885,145	0	896,885	7,587,590	514,719	1,411,604	8,102,309	106.78	74.43
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRES (03) INTERRUPTORES DE GENERADORES TRIPOLARES DE 13.8 KV PARA LA C.H. RESTITUCIÓN (SP 20110912)		204,206	1,863,708	0	0	623,033	0	0	623,033	100.00	33.43
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA SUBESTACIONES DE 33 KV DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN MATARO (SP 20110792)		221,414	1,978,594	1,186,167	1,186,167	1,385,016	1,187,157	1,187,157	1,386,006	100.07	70.05

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2013	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJECUCION PRESUPUESTAL 2014				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
REGISTRADORES DE FALLAS (OSCILOPERTURBOGRAFOS) PARA GRUPOS GENERADORES C.H. SAM (SP 20110988)		82,810	744,760	148,952	148,952	148,952	595,250	595,250	595,250	399.63	79.93
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN MANTARO		9,229,309	3,426,181	93,856	443,434	1,299,273	63,348	108,057	627,889	48.33	18.33
DIVERSOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA EL CENTRO DE PRODUCCIÓN TUMBES		79,144	744,999		0	0	0	0	18,644		2.50
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA COMERCIAL		42,630	1,694	0	1,694	1,694	0	1,694	1,694	100.00	100.00
DIVERSOS EQUIPOS PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA		621,254	1,067,208	63,476	86,176	129,359	0	179,429	222,612	172.09	20.86
DIVERSOS EQUIPOS PARA LA SEDE LIMA		49,953	373,380	31,792	33,592	73,093	0	158,529	179,386	245.42	48.04
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES AUXILIARES DE 33 KV (SP 20121188)		0	1,010,193	303,058	303,058	303,058	301,651	301,651	301,651	99.54	29.86
DRAGADO DEL EMBALSE TABLACHACA INCLUYE SUPERVISIÓN Y PROCESO DE		140,573	6,156,512	233,960	233,960	233,960	232,790	232,790	232,790	99.50	3.78
SEMIBOBINAS Y MATERIALES PARA GENERADORES DE 120 MVA C.H. RON		0	6,656,776		0	0	0	0	0		.00
COMISIÓN UNOPS PORCESOS DE SELECCIÓN		0	913,671		0	0	0	0	0		.00
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA COMERCIAL (N° 151331)		0	783,644		313,458	313,458	0	0	0	.00	.00
ADQUISICIÓN DE DOS (2) MICROBUSES DE 29 PASAJEROS Y DOS (2) AMBULANCIAS RURALES TIPO I (COMPRA ELP)		0	578,983		0	0	0	0	0		.00
MEDIDOR ELECTRÓNICO MULTIFUNCIÓN DE ENERGÍA Y POTENCIA		0	528,250		0	0	0	0	0		.00
CABLEADO ESTRUCTURADO		0	500,000		0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>45,446,552</b>	<b>93,104,235</b>	<b>3,607,217</b>	<b>12,771,826</b>	<b>25,020,754</b>	<b>5,909,842</b>	<b>14,769,582</b>	<b>26,682,502</b>	<b>106.64</b>	<b>28.66</b>