

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		87,932,399	122,815,285	9,041,046	15,474,569	15,474,569	6,637,338	11,701,865	11,701,865	75.62	9.53
PROYECTOS DE INVERSION		20,966,362	11,935,730	1,336,460	3,307,261	3,307,261	693,397	2,185,472	2,185,472	66.08	18.31
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo	142936	9,425	6,222,012		0	0	0	0	0		.00
Proyecto Integral del Embalse Tablachaca	4940	17,824,416	2,631,924	1,047,767	2,543,384	2,543,384	370,177	1,143,186	1,143,186	44.95	43.44
Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios CPM	92237	1,391,033	1,009,357	226,844	650,896	650,896	251,313	910,929	910,929	139.95	90.25
Mejoramiento Campamento Quichuas Presa Tablachaca	NO	144,893	412,573		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de los Accesos Internos Presa Tablachaca	NO	92,839	257,209		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento Infraestructura de la Sede Lima de ELECTROPERU S.A. Distrito de San Juan de Miraflores, Departamento de Lima	201205	3,800	236,000		0	0	0	0	0		.00
Ampliación S. E. Charán 30 MVA 60/33/10 kV	NO	1,904	141,806	61,849	105,481	105,481	66,457	106,299	106,299	100.78	74.96
Afianzamiento Hídrico de la Presa Chilicocha	254402	0	339,200		0	0	0	0	0		.00
Construcción Viviendas CPM	2777	791,406	63,500		7,500	7,500	5,450	21,938	21,938	292.51	34.55
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huarí	51721	342,449	37,500		0	0	0	1,471	1,471		3.92
INSTALACION DE LA CENTRAL TERMICA QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISION	no	364,197	484,649		0	0	0	1,649	1,649		.34
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		66,966,037	110,879,555	7,704,586	12,167,308	12,167,308	5,943,941	9,516,393	9,516,393	78.21	8.58
Dragado Embalse Tablachaca incluye Supervisión		6,289,404	19,461,750		0	0	516,144	534,320	534,320		2.75
Adquisición y Cambio de Cojinetes de Empuje Generadores de 120 MVA		0	6,673,955		0	0	0	0	0		.00
Componentes Mecánicos para Turbinas de la C.H. Restitución Incl. Supervisión		0	21,207,240		0	0	0	0	0		.00
Semibobinas y Materiales para Generadores de 120 MVA		2,615,264	8,749,630		0	0	354,358	354,358	354,358		4.05
Adquisición e Instalación de Válvulas Esferica, Introdutores y Válvulas de Compuerta y Mando Hidráulico		0	12,302,629		0	0	0	0	0		.00
Adquisición, puesta en servicio y Supervisión Sistema Limpiarejas Toma Presa Tablachaca		12,445,542	8,071,624	3,812,571	4,667,488	4,667,488	3,941,685	6,419,529	6,419,529	137.54	79.53
Estudio Mantenimiento Integral de Complejo Mantaro incluye Supervisión		0	4,812,780		0	0	0	0	0		.00
Adquisición de Polos Rotor y Anillos Colectores Excitatriz, generador 120 MVA		0	5,621,770		0	0	0	0	0		.00
Suministro e Implementación del Sistema de supervisión y Control y los Servicios Auxiliares Sub Estación Campo Armaño		4,353,477	1,775,131	1,454,486	1,586,431	1,586,431	0	0	0	.00	.00
Estudio Preliminar de Viabilidad de Identificación CC. HH.		0	1,893,652	449,549	449,549	449,549	0	0	0	.00	.00
Obras de Estabilización del Derrumbe 1 incluye Supervisión		0	1,924,802		0	0	0	0	0		.00
Adquisición e instalación de 31 transformadores de tensión capacitivos de 245 Kv		0	980,398		0	0	0	0	0		.00
Válvula toma descarga tubería de presión de la Central Mantaro		0	1,380,000		0	0	0	0	0		.00
Sistema de Cableado Estructurado, Data Center y Energía Estabilizada Sede Lima		373,092	870,548		0	0	0	0	0		.00

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015					
			ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Adquisición e Instalación de Transformadores SS.AA. SAM, SECA y Presa		0	817,719		0	0	0	0	0	0	.00	.00
Adquisición e Instalación de Equipos y repuestos para el Sistema Hidrometeorológico Moderno Cuenca Río Mantaro		0	661,164		661,164	661,164	0	0	0	.00	.00	.00
Evaluación de Potenciales C.T. a gas Natural en el País		0	611,000		0	0	0	0	0			.00
Panel para radiador - Sistema de refrigeración (Radiadores aerorefrigerantes) de la C.T. Tumbes		0	1,139,241		341,772	341,772	0	344,173	344,173	100.70	30.21	30.21
Servicio de Implementación de Funcionalidades Estándar SAP en los módulos de FICO y MM		0	560,000		0	0	0	0	0			.00
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Mantaro	22,678,556	2,345,270	243,833	247,546	247,546	358,022	441,006	441,006	178.15	18.80	18.80	18.80
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Tumbes	714,244	1,296,495	340,653	430,955	430,955	0	255,906	255,906	59.38	19.74	19.74	19.74
Diversos Equipos área Comercial	1,615,313	60,000		0	0	0	0	0				.00
Diversos Equipos área Informática	389,792	1,256,182	109,983	440,202	440,202	58,983	395,326	395,326	89.81	31.47	31.47	31.47
Diversos Equipos Sede Lima	395,833	916,597	95,603	441,570	441,570	0	57,026	57,026	12.91	6.22	6.22	6.22
Superv Cojinetes Empuje, Válvula Esferica, Introdect, Válvulas de Compuerta y Mando Hidráulico, Semibobinas, Polos Rotor y Anillos Colectores	0	680,000		0	0	0	0	0				.00
Estudio de Revaluación de Reemplazo Limpiareja Pre Toma	0	859,236		0	0	0	0	0				.00
adquisicion e instalacion de electrobombas para refrigeracion circuito abierto	4,548,395	1,702,723		1,702,723	1,702,723	0	0	0	.00	.00	.00	.00
Overhaul 36000 horas grupos mak C.T Tumbes Repuestos Mantenimiento 36000 horas Grupos mak	10,547,125	1,197,908	1,197,908	1,197,908	1,197,908	90,302	90,302	90,302	7.54	7.54	7.54	7.54
Adquisicion e Instalacion de tableros de mando de las gruas de 150 TN C.H	0	447,043		0	0	0	0	0				.00
Microbuses de 29 pasajeros	0	603,068		0	0	624,447	624,447	624,447		103.55	103.55	103.55
INVERSION FINANCIERA		0		0	0			0				
OTROS		0		0	0			0				
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>87,932,399</b>	<b>122,815,285</b>	<b>9,041,046</b>	<b>15,474,569</b>	<b>15,474,569</b>	<b>6,637,338</b>	<b>11,701,865</b>	<b>11,701,865</b>	<b>75.62</b>	<b>9.53</b>	<b>9.53</b>