

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		87,932,399	122,815,285	30,257,557	15,474,569	68,112,972	6,695,349	0	29,606,734	43.47	24.11
PROYECTOS DE INVERSION		20,966,362	11,935,730	2,039,726	3,307,261	7,571,257	15,087	0	2,457,632	32.46	20.59
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Río Pachacayo	142936	9,425	6,222,012	1,863,726	0	3,160,325	0	0	0	.00	.00
Proyecto Integral del Embalse Tablachaca	4940	17,824,416	2,631,924		2,543,384	2,577,730	7,736	0	1,256,760	48.75	47.75
Construcción de Nuevas Oficinas Administrativas y Servicios CPM	92237	1,391,033	1,009,357	13,000	650,896	967,357	6,335	0	1,051,274	108.67	104.15
Mejoramiento Campamento Quichuas Presa Tablachaca	NO	144,893	412,573		0	36,223	0	0	0	.00	.00
Segundo Túnel Mantaro e Incremento de la Potencia C.H. SAM	NO	0	100,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento de los Accesos Internos Presa Tablachaca	NO	92,839	257,209		0	23,209	0	0	0	.00	.00
Mejoramiento Infraestructura de la Sede Lima de ELECTROPERU S.A. Distrito de San Juan de Miraflores, Departamento de Lima	201205	3,800	236,000		0	40,000	0	0	0	.00	.00
Ampliación S. E. Charán 30 MVA 60/33/10 kV	NO	1,904	141,806	24,000	105,481	135,264	0	0	108,148	79.95	76.26
Afianzamiento Hídrico de la Presa Chilicocha	254402	0	339,200	90,000	0	90,000	0	0	591	.66	.17
Construcción Viviendas CPM	2777	791,406	63,500	24,000	7,500	31,500	1,016	0	32,908	104.47	51.82
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari	51721	342,449	37,500	25,000	0	25,000	0	0	1,471	5.88	3.92
INSTALACION DE LA CENTRAL TERMICA QUILLABAMBA Y SISTEMA DE TRANSMISION	no	364,197	484,649		0	484,649	0	0	6,480	1.34	1.34
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		66,966,037	110,879,555	28,217,831	12,167,308	60,541,715	6,680,262	0	27,149,102	44.84	24.49
Dragado Embalse Tablachaca incluye Supervisión		6,289,404	19,461,750	10,471,500	0	19,236,750	2,565,989	0	6,120,845	31.82	31.45
Adquisición y Cambio de Cojinetes de Empuje Generadores de 120 MVA		0	6,673,955		0	6,673,955	0	0	0	.00	.00
Componentes Mecánicos para Turbinas de la C.H. Restitución Incl. Supervisión		0	21,207,240		0	0	0	0	0		.00
Semibobinas y Materiales para Generadores de 120 MVA		2,615,264	8,749,630		0	0	0	0	354,358		4.05
Adquisición e Instalación de Válvulas Esferica, Introdutores y Válvulas de Compuerta y Mando Hidráulico		0	12,302,629	12,302,629	0	12,302,629	0	0	0	.00	.00
Adquisición, puesta en servicio y Supervisión Sistema Limpiarejas Toma Presa Tablachaca		12,445,542	8,071,624	1,575,431	4,667,488	8,071,624	0	0	10,196,744	126.33	126.33
Estudio Mantenimiento Integral de Complejo Mantaro incluye Supervisión		0	4,812,780	3,281,441	0	3,281,441	0	0	0	.00	.00
Adquisición de Polos Rotor y Anillos Colectores Excitatriz, generador 120 MVA		0	5,621,770		0	0	0	0	0		.00
Suministro e Implementación del Sistema de supervisión y Control y los Servicios Auxiliares Sub Estación Campo Armiño		4,353,477	1,775,131		1,586,431	1,775,131	0	0	1,735,510	97.77	97.77
Estudio Preliminar de Viabilidad de Identificación CC. HH.		0	1,893,652	24,738	449,549	535,568	0	0	0	.00	.00
Obras de Estabilización del Derrumbe 1 incluye Supervisión		0	1,924,802		0	0	0	0	0		.00
Adquisición e instalación de 31 transformadores de tensión capacitivos de 245 Kv		0	980,398		0	0	0	0	0		.00
Válvula toma descarga tubería de presión de la Central Mantaro		0	1,380,000		0	0	1,460,538	0	1,460,538		105.84

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2014	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2015				EJECUCION PRESUPUESTAL 2015				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Sistema de Cableado Estructurado, Data Center y Energía Estabilizada Sede Lima		373,092	870,548		0	870,548	0	0	870,549	100.00	100.00
Adquisición e Instalación de Transformadores SS.AA. SAM, SECA y Presa		0	817,719		0	0	0	0	0		.00
Adquisición e Instalación de Equipos y repuestos para el Sistema Hidrometeorológico Moderno Cuenca Río Mantaro		0	661,164		661,164	661,164	0	0	0	.00	.00
Evaluación de Potenciales C.T. a gas Natural en el País		0	611,000		0	168,000	0	0	0	.00	.00
Panal para radiador - Sistema de refrigeración (Radiadores aereorefrigerantes) de la C.T. Tumbes		0	1,139,241		341,772	341,772	242,251	0	1,188,050	347.61	104.28
Servicio de Implementación de Funcionalidades Estándar SAP en los módulos de FICO y MM		0	560,000		0	0	0	0	0		.00
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Mantaro		22,678,556	2,345,270	222,169	247,546	627,172	421,224	0	1,083,528	172.76	46.20
Diversos Equipos y Maquinarias para el Centro de Producción Tumbes		714,244	1,296,495	230,423	430,955	1,104,229	243,110	0	508,257	46.03	39.20
Diversos Equipos área Comercial		1,615,313	60,000		0	0	0	0	6,000		10.00
Diversos Equipos área Informática		389,792	1,256,182	8,000	440,202	610,405	103,390	0	739,411	121.13	58.86
Diversos Equipos Sede Lima		395,833	916,597	19,121	441,570	554,029	145,598	0	582,099	105.07	63.51
Superv Cojinetes Empuje, Válvula Esferica, Introdect, Válvulas de Compuerta y Mando Hidráulico, Semibobinas, Polos Rotor y Anillos Colectores		0	680,000		0	0	0	0	0		.00
Estudio de Revaluación de Reemplazo Limpiareja Pre Toma		0	859,236	82,379	0	223,599	0	0	0	.00	.00
adquisicion e instalacion de electrobombas para refrigeracion circuito abierto		4,548,395	1,702,723		1,702,723	1,702,723	0	0	0	.00	.00
Overhaul 36000 horas grupos mak C.T Tumbes Repuestos Mantenimiento 36000 horas Grupos mak		10,547,125	1,197,908		1,197,908	1,197,908	1,498,162	0	1,678,766	140.14	140.14
Adquisicion e Instalacion de tableros de mando de las gruas de 150 TN C.H		0	447,043		0	0	0	0	0		.00
Microbuses de 29 pasajeros		0	603,068		0	603,068	0	0	624,447	103.55	103.55
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		87,932,399	122,815,285	30,257,557	15,474,569	68,112,972	6,695,349	0	29,606,734	43.47	24.11