

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES		54,339,551	45,356,041	2,222,686	4,075,589	5,149,211	307,486	1,317,724	2,217,399	43.06	4.89
PROYECTOS DE INVERSION		28,801	6,498,747	60,313	117,313	117,313	249,675	354,675	354,675	302.33	5.46
Afianzamiento Hídrico Cuenca Alta Rio Pachacayo	142936	8,475	6,100,747	3,813	3,813	3,813	249,675	354,675	354,675	9301.73	5.81
Afianzamiento Hídrico Presa Chilicocha	254402	0	195,000		0	0	0	0	0		.00
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Central Hidroeléctrica Restitución	No	0	170,000	56,500	113,500	113,500	0	0	0	.00	.00
Afianzamiento Hídrico Cuenca Media Pachacayo y Cuenca Río Huari (Abascocha) 2da. Etapa	51721	20,326	33,000		0	0	0	0	0		.00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A		54,310,750	38,857,294	2,162,373	3,958,276	5,031,898	57,811	963,049	1,862,724	37.02	4.79
Reposición de Componentes Mecánicos para Turbinas C.H. Restitución (4 Unid)		27,373	11,931,354		0	0	0	0	0		.00
Optimización de la Instrumentación Complementaria en Zonas Inestables		152,061	4,148,412	908,839	1,533,437	1,533,437	10,450	79,385	79,385	5.18	1.91
Optimización del Sistema de Monitoreo de las Instalaciones de Electroperu		0	604,773	200,000	200,000	200,000	0	0	0	.00	.00
Reposición del Sistema de Agua Potable para el Centro de Producción Mantaro		0	1,751,357		0	0	0	0	0		.00
Reposición de 85 Medidores Electrónicos Multifunción de Potencia y Energía para la Gerencia Comercial		0	1,857,400		0	0	0	0	0		.00
Estudio Mantenimiento Integral Mantaro		5,987,047	1,794,338		0	26,234	0	0	26,836	102.29	1.50
Rehabilitación del Canal de Demasía de la Presa Hueghue		0	1,300,892	536,101	784,882	784,882	28,935	28,935	28,935	3.69	2.22
Rehabilitación de la Presa Hueghue		0	803,683	275,978	539,235	539,235	0	0	0	.00	.00
Inspección para la Rehabilitación del Túnel de Aducción del Complejo Hidroeléctrico Mantaro		7,076,876	787,664	0	0	787,664	0	3,534	762,851	96.85	96.85
Optimización del Sistema de Gestión Electrónica de Archivos y Documentos de Electroperu		0	624,962	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Transformadores de Servicios Auxiliares en la C.H. SAM, S.E. Campo Armiño y Presa		0	689,054	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Tubería de Purga Ventana N° 4 en la C.H. SAM		0	819,948	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Mobiliario de Oficina para los Módulos de la Sede Lima		0	488,789	0	0	0	0	0	0		.00
Optimización del Sistema de Control y Adquisición de Datos de Electroperu		0	645,100	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición del Sistema de Supervisión y Control de Lagunas Reguladas del Complejo Mantaro		0	474,705	0	0	0	0	0	0		.00
Adquisición e Instalación de Celdas de 10 Kv para la Sub Estación Campo Armiño y Presa Tablachaca		0	442,219	0	0	0	0	0	0		.00
Optimización del Sistema de Radiocomunicaciones en el Centro de Producción Mantaro		0	342,153	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición de Dataloggers, Instalación, Integración de Sensores y Puesta en Marcha de las Estaciones Remotas del Sistema Hidrometeorológico Mantaro		0	876,349	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Centro de Producción Mantaro		38,579,238	2,590,232	10,258	97,758	97,758	15,247	606,206	640,307	654.99	24.72

RUBROS	CODIGO SNIP	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2017	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJECUCION PRESUPUESTAL 2018				
			ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Reposición o Rehabilitación Equipos Menores Centro de Producción Tumbes		2,249,103	825,761	231,197	231,197	231,197	1,497	20,614	20,614	8.92	2.50
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Comercial		0	720,476	0	0	0	0	0	0		.00
Reposición o Rehabilitación de Equipos Menores Área Informática		72,401	803,261	0	271,767	483,592	0	222,693	302,114	62.47	37.61
Reposición o Rehabilitación de Equipos Sede Lima		166,651	398,705	0	0	47,899	1,682	1,682	1,682	3.51	.42
Optimización del Servicio SAP a SAP HANA		0	977,579	0	300,000	300,000	0	0	0	.00	.00
Transformadores monofásicos de 40 MVA para la C.H. SAM		0	1,638,636	0	0	0	0	0	0		.00
Servicio de cambio de interruptores 245 Kv en las líneas L-2218, L-2220, L-2203 Y L-2204 de la Subestación Campo Armiño		0	519,492	0	0	0	0	0	0		.00
INVERSION FINANCIERA			0		0	0		0	0		
OTROS			0		0	0		0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		54,339,551	45,356,041	2,222,686	4,075,589	5,149,211	307,486	1,317,724	2,217,399	43.06	4.89