

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Centro de Produccion Mantaro.														
Adquisición e Instalación de Medidor de Caudal Ultrasonico Tuberia N° 2 C.H. SAM	OTROS NL	0	144,626		144,626	0	0	144,626	0	0	0	.00	.00	
Software Digsilent Power Factory: Modulo Flujo de Carga y Corto Circuito.	OTROS NL	0	59,915		59,915	0	0	59,915	0	0	68,600	114.50	114.50	
Adquisición de dos Cargadores Rectificadores Trifásicos 380 Vac, 60 Hz, Sub Estación Máncora.	OTROS NL	0	78,244		78,244	0	0	78,244	0	0	0	.00	.00	
Sistema de Grabador de llamadas para el COS.	OTROS NL	0	84,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Maquinas de Soldar Electricas para el Centro de Produccion Mantaro.	OTROS NL	0	94,084		94,084	0	0	94,084	0	0	0	.00	.00	
Adquisición, Instalación e Integración al Sistema de Control Existente de Unidad Terminal Remota para los SA 33 Kv Y 10 Kv de la SECA.	OTROS NL	0	101,267		101,267	101,267	101,267	101,267	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Interruptor Automatico de Vacío Vd4, 12 Kv, 1600 A, para Tablero Metalclad.	OTROS NL	0	120,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Adquisición e Instalación Interruptor de Potencia Bahía de 60 Kv SE C. T. Tumbes.	OTROS NL	0	120,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Implementación de un Sistema de Información Georeferencial.	OTROS NL	0	121,186		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Implementación de un Nuevo Sistema Hidrometeorológico.	OTROS NL	0	139,831		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Intervenciones IOARR Presa Tablachaca.	OTROS NL	0	20,271,997		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Adquisición Software OPC para Almacenamiento de Variables.	OTROS NL	0	150,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Reles: Diferencial Kbch 120 y Kbch 130; de disparo y bloque Mvaj205La1004A y Multifunción P343, P141, P122.	OTROS NL	0	163,200		163,200	0	0	163,200	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Plantillas con Perfiles Hidráulicos para los Rodetes de la C.H. SAM.	OTROS NL	0	166,519		166,519	0	0	166,519	0	0	0	.00	.00	
Unidad De Bahía Siprotec 7Ss5231 ¿5Ca01 ¿0Aa1/Ee.	OTROS NL	0	173,156		173,156	0	0	173,156	0	0	0	.00	.00	
Metodología - Implementación BIM en proyecto piloto de ELECTROPERU S.A.	OTROS NL	0	180,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Implementación de nuevas funcionalidades, reportes en el SAP Business One.	OTROS NL	0	186,411		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Caudalímetro Electromagnético Dn 400, 300, 200 y 40 - C.A. Refrigeración RON.	OTROS NL	0	292,492		292,492	0	0	292,492	0	0	349,327	119.43	119.43	
Adquisición Electrobombas Sumergibles para Remoción Sedimentos en Purga - Electrobombas Sumergibles 40 L/S, 20M y 25 L/S, 50 M.	OTROS NL	0	273,015		273,015	0	0	273,015	0	0	261,864	95.92	95.92	
Servicio de Formulación del Plan de Gobierno Digital de ELECTROPERU S.A.	OTROS NL	0	202,050		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Adquisición de Licencias SAP	OTROS NL	0	286,373		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Adquisición, desmontaje e Instalación de 32 Equipos de Aire Acondicionado en las Oficinas Administrativas.	OTROS NL	0	221,017		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Rehabilitación del Sistema Contraincendios.	OTROS NL	0	227,000		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Implementación de los Procesos de Gobierno TIC en ELP.	OTROS NL	0	236,339		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	
Implementación de un Nuevo Sistema de Gestión de Mantenimiento.	OTROS NL	0	248,305		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Adquisición de Medidores Electronicos Multifunción de Energía, Potencia y Registrador de Calidad, Clase 0,2S Iec.														
Adquisicion, instalacion, desmontaje, montaje y pruebas de transformadores para COS.			11,095		0		0	0	0	0		0		
Transformadores monofasicos de 40 MVA para la CH Santiago Antunez de Mayolo			5,047,170		0		0	0	0	0		0		
Adquisición de Sistema de Alarmas para Vigilancia de la Subestación Mancora			1,755		0		0	0	0	0		1,755		
Laptop Tipo 2 - Portatil tipo Ejecutivo (Equipos de Cómputo-Fase 4 Empresas del Estado Bajo el Ambito de FONAFE)			221,637		0		0	0	0	0		221,637		
Extintores de gas carbonico CO2 100 lbs y Extintor de polvo quimico seco ABC 125 lbs, rodantes Buckeye USA.			28,827		0		0	0	0	0		28,827		
Reparacion de Estructuras aguas arriba del Alivio Nro. 4 de la Presa Tablachaca			5,497,042		0		0	0	0	0		0		
Terminal Satelital BGAN Explorer 510.			11,312		0		0	0	0	0		11,312		
Dispositivo de telepresencia como tableta corporal de Alta Gama y accesorios.			29,314		0		0	0	0	0		29,314		
Módulos de Comunicación y de Control del Sistema de Exitación de los Generadores de la C.H. SAM.			268,768		0		0	0	0	0		228,816		
Reles Multifuncionales (Diferenciales-87G), para los Generadores Principales de la Unidad de Generación Termica Tumbes.			88,456		0		0	0	0	0		0		
Software gestor cloud edicion video y fotografia.			11,949		0		0	0	0	0		0		
Vibrometro portatil con sensor magnetico.			19,078		0		0	0	0	0		19,078		
Multimetro digital de proceso con accesorios.			8,965		0		0	0	0	0		8,965		
Scanner de documentos T - A4 convenio marco.			11,827		0		0	0	0	0		11,827		
Sistema de energia ininterrumpida (UPS).			5,865		0		0	0	0	0		5,865		
Obra Rehabilitacion de las Estructuras Aguas Abajo de la Presa Tablachaca			1,411,550		0		0	0	0	0		0		
Tablero electrico para Las bombas del pozo profundo Presa Tablachaca			25,110		0		0	0	0	0		25,110		
Escaleras metalicas vertical tipo gato de 7 m. y de 10,15 m. - CPM			15,886		0		0	0	0	0		15,886		
Rele Multifuncional Sobrecorriente con neutro sensible, salida 10 kV ¿ Sub Estacion Mancora			12,443		0		0	0	0	0		12,443		
Antena terminal BGAN Hughes 9502 M2M 1 Pc mantenimiento del sistema de supervisión y control de lagunas reguladas del CPM			9,830		0		0	0	0	0		28,560		
Inspeccion subacuatica del tunel de aduccion.			12,238,657		0		0	0	3,280,507	3,280,507		3,280,507		
Silla giratoria ergomica (57 Unid.) CPM.			89,842		0		0	0	0	0		89,842		
Mobiliarios para cocina CPM.			18,309		0		0	0	0	0		18,309		
Equipo Motopulverizador Solo 24 L para fumigación instalaciones CPM.			3,640		0		0	0	0	0		3,640		
Baterías (26) de paneles solares para las Estaciones.			28,867		0		0	0	0	28,867		28,867		
Servidor NTP sincronizado por satélite.			15,808		0		0	0	0	15,808		15,808		

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Paneles Solares Estación Medición y Control (EMC) Ñahuincocha, Quillon y Calzada.			9,532		0		0	0	0	9,532	9,532		
Cámaras (2) de video vigilancia con puesta a tierra Campamento Quichuas.			5,837		0		0	0	0	5,837	5,837		
Switch ethernet 5 puertos tp-rj45 (4).			2,336		0		0	0	2,771	5,107	5,107		
Convenio de Cooperacion Interinstitucional UNOPS y ELP Proceso de seleccion para la adquisicion y cambio de cojinetes de empuje generadores de 120 MVA			204,892		0		0	0	53,013	53,013	53,013		
Valvula mariposa bridada de acero dn 700mm operacion manual.			24,754		0		0	0	24,754	24,754	24,754		
Sensores de medición del nivel agua Contrafuerte Derrumbe 5 - Presa Tablachaca.			21,541		0		0	0	21,541	21,541	21,541		
Televisores Sede Lima (3).			10,570		0		0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0	0	0	0		
Inversion Financiera			146,000,000		0		0	0	0	0	0		
OTROS				394,786,828	364,804,022	0	0	364,804,022	0	0	423,542,138	116.10	116.10
Dividendos año anterior	0		364,804,022		364,804,022	0	0	364,804,022	0	0	423,542,138	116.10	116.10
Inversiones en Opciones DS 022-2018-EM	0		26,400,000		0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL GASTOS DE CAPITAL				411,882,867	392,982,209	2,953,686	9,958,438	388,511,766	5,086,787	6,111,914	434,298,316	111.79	110.51