



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Adquisición e Instalación Interruptor de Potencia Bahía de 60 Kv SE C. T. Tumbes.	OTROS NL		120,000		0	0	0	0	0	0	0		
Intervenciones IOARR Presa Tablachaca.	OTROS NL		71,722,622		0	0	0	0	0	0	0		
Reles: Diferencial Kbch 120 y Kbch 130; de disparo y bloque Mvaj205La1004A y Multifunción P343, P141, P122.	OTROS NL		163,200		163,200	163,200	163,200	163,200	258,276	258,276	258,276	158.26	158.26
Adquisición de Plantillas con Perfiles Hidráulicos para los Rodetes de la C.H. SAM.	OTROS NL		176,578		0	0	0	0	0	0	0		
Unidad De Bahía Siprotec 7Ss5231 25Ca01 20Aa1/Ee.	OTROS NL	2436664	173,156		173,156	173,156	173,156	173,156	169,242	169,242	169,242	97.74	97.74
Metodología - Implementación BIM en proyecto piloto de ELECTROPERU S.A.	OTROS NL		230,000		0	0	0	0	0	0	0		
Caudalímetro Electromagnético Dn 400, 300, 200 y 40 - C.A. Refrigeración RON.	OTROS NL	2433137	349,327		349,327	0	0	349,327	0	0	349,327	100.00	100.00
Adquisición Electrobombas Sumergibles para Remoción Sedimentos en Purga - Electrobombas Sumergibles 40 L/S, 20M y 25 L/S, 50 M.	OTROS NL		261,864		261,864	0	0	261,864	0	0	261,864	100.00	100.00
Servicio de Formulación del Plan de Gobierno Digital de ELECTROPERU S.A.	OTROS NL	2470722	122,376		0	0	0	0	0	0	0		
Rehabilitación del Sistema Contraincendios.	OTROS NL		5,701,292		0	0	0	0	0	0	0		
Implementación de un Nuevo Sistema de Gestión de Mantenimiento.	OTROS NL	2491980	152,300		198,830	198,830	198,830	198,830	0	0	0	.00	.00
Adquisición e Instalación de Tres Filtros Duplex del Circuito de Mando de los Sellos de la Valvula Esferica de la C.H. RON.	OTROS NL		301,500		0	0	0	0	0	0	0		
Construcción de Relleno Sanitario para residuos genericos no peligrosos; en el CPM en la localidad Quichuas, distrito de Colcabamba, provincia Tayacaj	I.OPT		152,300		10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0	.00	.00
Adq. e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado para las Instalaciones del CPM: Oficinas y Comedor.	OTROS NL		568,313		0	0	0	0	0	0	0		
Intervenciones Prioritarias en las Centrales Hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución.	OTROS NL		166,114,049		0	0	0	0	0	0	0		
Estudio Revaluación del Derrumbe 3.	OTROS NL		1,232,914		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición e Instalación de un Sistema de Medición de Energía para las C.H. SAM y RON.	OTROS NL		719,343		0	0	0	0	0	0	0		
Construcción de Relleno Sanitario para residuos genericos no peligrosos; en el CPM Campo Armiño distr.de Colcabamba, prov. Tayacaja, depto. Huancaveli	I.OPT		1,352,000		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición e Instalación de Centralitas de Engrase Estacionaria C.H. SAM y RON.	OTROS NL		802,758		77,676	0	77,676	77,676	702,247	779,923	779,923	1004.07	1004.07
Adquisición de Kit de Equipamiento Completo para Levantamiento Topo Batimétrico - CPM.	OTROS NL		540,678		540,678	0	0	540,678	0	0	540,678	100.00	100.00
Reposición del Sistema de Protección de las Tuberías de Presión de la C.H. SAM - Adquisición e Instalación.	I.REP		6,228,843		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición e Instalación de un Sistema de Extracción de Humos Estacionario.	OTROS NL		583,077		0	0	0	0	0	0	0		
Remodelación de la Villa Campamento en el CPM, Distrito Colcabamba, Provincia Tayacaja, Departamento de Huancavelica.	I.A.MG		1,604,469		494,545	470,746	470,746	494,545	95,086	95,086	118,885	24.04	24.04

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
Estudio de Revaluacion Estabilidad Derrumbe 1.	OTROS NL		1,144,412		0	0	0	0	0	0	0		
Servicio Licitacion UNOPS Ejecucion y Supervision, proyecto Intervencion Prioritarias en CH SAM y RON.Servicio Licitacion UNOPS Ejecucion y Supervisi	OTROS NL		442,097		442,097	0	0	442,097	0	0	442,097	100.00	100.00
Suministro, Desmontaje y Montaje de Estructuras de Madera Tratada para las Lineas de Transmision 60 Kv Zorritos-Mancora.	OTROS NL		1,854,456		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisicion e Instalacion de un Nuevo Sistema de Climatizacion y Ventilacion de la C.H. RON.	OTROS NL		3,989,884		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisicion e Instalacion de Cojinetes de Empuje Generadores de 120 Mva de la C.H. SAM.	OTROS NL		12,532,757		2,619,388	2,619,388	2,619,388	2,619,388	2,195,303	2,195,303	2,195,303	83.81	83.81
Reparación de Embalse; en el CPM; localidad de Quichuas, distrito de Quichuas, prov.de Tayacaja, dpto. de Huancaavelica.	I.REH		9,254,702		2,016,057	1,101,314	1,328,496	2,016,057	531,605	758,787	1,446,348	71.74	71.74
Adquisición de Medidores Electronicos Multifunción de Energía, Potencia y Registrador de Calidad, Clase 0,2S Iec.	OTROS NL		2,788,000		0	0	0	0	0	0	0		
Transformadores monofasicos de 40 MVA para la CH Santiago Antunez de Mayolo			645,943		0	0	0	0	0	0	0		
Adquisición de Sistema de Alarmas para Vigilancia de la Subestación Mancora			1,755		1,755	0	0	1,755	0	0	1,755	100.00	100.00
Laptop Tipo 2 - Portatil tipo Ejecutivo (Equipos de Cómputo-Fase 4 Empresas del Estado Bajo el Ambito de FONAFE)			221,637		221,637	0	0	221,637	0	0	221,637	100.00	100.00
Extintores de gas carbonico CO2 100 lbs y Extintor de polvo químico seco ABC 125 lbs, rodantes Buckeye USA.			28,827		28,827	0	0	28,827	0	0	28,827	100.00	100.00
Terminal Satelital BGAN Explorer 510.			11,312		11,312	0	0	11,312	0	0	11,312	100.00	100.00
Dispositivo de telepresencia como tableta corporal de Alta Gama y accesorios.			29,314		29,314	0	0	29,314	0	0	29,314	100.00	100.00
Módulos de Comunicación y de Control del Sistema de Exitación de los Generadores de la C.H. SAM.			228,816		228,816	0	0	228,816	0	0	228,816	100.00	100.00
Software gestor cloud edicion video y fotografia.			11,949		0	0	0	0	0	0	0		
Vibrometro portatil con sensor magnetico.			19,078		19,078	0	0	19,078	0	0	19,078	100.00	100.00
Multimetro digital de proceso con accesorios.			8,965		8,965	0	0	8,965	0	0	8,965	100.00	100.00
Scanner de documentos T - A4 convenio marco.			7,024		11,827	0	0	11,827	0	0	11,827	100.00	100.00
Sistema de energia ininterrumpida (UPS).			5,865		5,865	0	0	5,865	0	0	5,865	100.00	100.00
Tablero electrico para Las bombas del pozo profundo Presa Tablachaca			25,110		25,110	0	0	25,110	0	0	25,110	100.00	100.00
Escaleras metalicas vertical tipo gato de 7 m. y de 10,15 m. - CPM			15,886		15,886	0	0	15,886	0	0	15,886	100.00	100.00
Rele Multifuncional Sobrecorriente con neutro sensible, salida 10 kV ¿ Sub Estacion Mancora			12,443		12,443	0	0	12,443	0	0	12,443	100.00	100.00
Antena terminal BGAN Hughes 9502 M2M 1 Pc mantenimiento del sistema de supervisión y control de lagunas reguladas del CPM			28,560		28,560	0	0	28,560	0	0	28,560	100.00	100.00
Inspeccion subacuatica del tunel de aduccion.			14,473,385		11,491,161	8,210,654	11,491,161	11,491,161	6,960,184	10,240,691	10,240,691	89.12	89.12
Silla giratoria ergomica (57 Unid.) CPM.			89,842		89,842	0	0	89,842	0	0	89,842	100.00	100.00



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Lector de codigo de barras y reconocimiento facil.			34,400		0	0	0	0	0	0	0	0		
Switch 24 puertos Gigabit PoE+2 ranuras SFP (5) y 8 de puertos Gigabit PoE+2 ranuras SFP Administrable.			11,705		0	0	0	0	0	0	0	0		
Baterias selladas 12 VDC, con tecnologia VRLA de PB acido o NI-CD.			19,780		0	0	0	0	0	0	0	0		
Grabadora de Video_NVR de 8 canales Hikvision, Modelo DS-7608NI-I2.			5,254		0	0	0	0	0	0	0	0		
Interruptor de potencia de 60 KV S.E. Central Termica Tumbes.			104,917		0	0	0	0	0	0	0	0		
Electrobombas vertical para la poza de desague profundo de la presa Tablachaca (2 unid).			56,996		0	0	0	0	0	0	0	0		
Aires acondicionado de 48,000 BTU Sala de Control C.T Tumbes y para S.E. Mancora.			36,000		0	0	0	0	0	0	0	0		
Tranductor Electrohidraulico Neyrpic TR10.			68,639		0	0	0	0	0	0	0	0		
Electrobombas 357 m3-hora del circuito cerrado - RON (6 unid.), 360 m3-hora SAM y 450 m3-hora SAM.			854,931		0	0	0	0	0	0	0	0		
Servicio desarrollo expediente tecnico - estudio modernizacion Scada.			654,221		0	0	0	0	0	0	0	0		
Adquisicion e instalacion de tableros de 380 V Presa Tablachaca.			645,943		0	0	0	0	0	0	0	0		
Supervision elaboracion del expediente tecnico de obra de rehabilitacion de estructuras de Presa Tablachaca.			324,712		0	0	0	0	0	0	0	0		
Liaves de torque hidraulico hexagonal.			166,067		0	0	0	0	0	0	0	0		
INVERSION FINANCIERA				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Inversion Financiera			537,981,444		0	0	0	0	0	0	0	0		
OTROS				394,786,828	423,542,138	0	0	423,542,138	0	0	423,542,138	100.00	100.00	
Dividendos año anterior			423,542,138		423,542,138	0	0	423,542,138	0	0	423,542,138	100.00	100.00	
Inversiones en Opciones DS 022-2018-EM			34,917,433		0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>411,882,867</b>	<b>454,598,171</b>	<b>20,299,855</b>	<b>26,411,769</b>	<b>454,598,171</b>	<b>16,191,234</b>	<b>22,303,148</b>	<b>450,489,550</b>	<b>99.10</b>	<b>99.10</b>	